


<p>OBJETO: REFORMA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS - GO</p> <p>CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS - GO</p> <p>END. DA OBRA: Avenida Augusto, n. 62, St. Jardim das Morangas, Serranópolis (GO), CEP: 75.820-000</p> <p>TAB. DE REF.: GOINFRA - OBRAS CIVIS - OUT/2025 / SINAPI Ref. GO DEZ/2025) / ORSE - (SEM DESONERAÇÃO)</p> <p>BDI NÃO DES.: 22,39%</p> <p>DATA DO ORÇ.: 20/03/2026</p>	
--	---

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1ºMES	%	2ºMES	%	3ºMES	%	% ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.326,92	2,58%	R\$ 4.326,92	100,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 715,60	0,43%	R\$ 715,60	100,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	100,00%
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 37.017,10	22,04%	R\$ 25.911,97	70,00%	R\$ 11.105,13	30,00%	R\$ -	0,00%	100,00%
4	COBERTURA E FORRO	R\$ 29.788,74	17,73%	R\$ 8.936,62	30,00%	R\$ 11.915,50	40,00%	R\$ 8.936,62	30,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.433,38	6,21%	R\$ 2.608,35	25,00%	R\$ 2.608,35	25,00%	R\$ 5.216,69	50,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.614,13	6,32%	R\$ 2.653,53	25,00%	R\$ 2.653,53	25,00%	R\$ 5.307,07	50,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 15.149,56	9,02%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.574,78	50,00%	R\$ 7.574,78	50,00%	100,00%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 15.082,65	8,98%	R\$ 1.508,27	10,00%	R\$ 6.033,06	40,00%	R\$ 7.541,33	50,00%	100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.791,67	8,81%	R\$ 5.916,67	40,00%	R\$ 2.958,33	20,00%	R\$ 5.916,67	40,00%	100,00%
10	PINTURAS	R\$ 9.356,44	5,57%	R\$ -		R\$ 4.678,22	50,00%	R\$ 4.678,22	50,00%	100,00%
11	DIVERSOS	R\$ 10.938,38	6,51%	R\$ -		R\$ 5.469,19	50,00%	R\$ 5.469,19	50,00%	100,00%
12	LIMPEZA	R\$ 617,76	0,37%	R\$ -		R\$ -		R\$ 617,76	100,00%	100,00%
13	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 9.140,56	5,44%	R\$ 3.025,78	33,10%	R\$ 3.164,94	34,63%	R\$ 2.949,84	32,27%	100,00%
NO PERIODO		R\$ 167.972,89	100,00%	R\$ 55.603,70	33,10%	R\$ 58.161,03	34,63%	R\$ 54.208,16	32,27%	
ACUMULADO		R\$ 167.972,89	100,00%	R\$ 55.603,70	33,10%	R\$ 113.764,73	67,73%	R\$ 167.972,89	100,00%	